

Акт освидетельствования скрытых работ

Герметизация стыков наружных панелей

(наименование работ)

выполненных в

жилом доме по адресу г. Жуковский, ул. Гагарина 1 кв. 1

(наименование и место расположения объекта)

« 01 » июня 2016 г.

Комиссия в составе:

Представителя строительно-монтажной организации

Иванов И.И.

(фамилия, инициалы, должность)

представителя технического надзора заказчика

Петров И.И., инспектор

(фамилия, инициалы, должность)

Работы выполнены в соответствии с требованиями ВСН 54-96 ТР 196-08 Технические рекомендации по технологии герметизации и уплотнения стыков наружных стеновых панелей Герметизация стыков наружных ограждающих конструкций ТР 94.10-99

Сидоров И.И., генеральный директор

(фамилия, инициалы, должность)

произвела осмотр работ, выполненных

ООО Ассоль

(наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы

Герметизация стыков наружных панелей

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации

ООО Ассоль

(наименование проектной организации, № чертежей, дата их составления)

3. При выполнении работ применены

мастика двухкомпонентная Оксипласт; прокладки Вилатерм

(наименование материалов, изделий со ссылкой на сертификаты или др. документы, подтверждающие качество)

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации

отклонения отсутствуют

(при наличии отклонений указываются, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)

5. Даты:

начала работ

01 июня 2016 года

окончания работ

03 июня 2016 года

Решение комиссии:

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного:

При повторных работах по герметизации межпанельных швов, были выявлены следующие предыдущей герметизации швов (первичной герметизации стыков):

- 1. Не были выполнены требования, предусмотренной картами трудового процесса, не соблюдены требования СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» и Инструкций ВСН 19-95, ВСН 54-96 и ВСН 67-97*
- 2. При вскрытии шва, в полости сыка не был обнаружен утепляющий материал (вилатерм, макрофлекс)*

(наименование работ и конструкции)

Представитель строительно-монтажной организации

Сидоров И.И.

(подпись)

Представитель технического надзора заказчика

Петров И.И.

(подпись)